



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI GENTE INOCENTE		PRAZO PROPOSTO							DATA BASE:	
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.							julho-16	
		FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura da O.S.								
ITEM		SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	TOTAL
				30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES										
			%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	
			R\$	8.162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,57
2. INFRA ESTRUTURA										
			%	70%	30%	0%	0%	0%	0%	
			R\$	11.187,09	4.812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,73
3. ALVENARIA E FECHAMENTO										
			%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	
			R\$	0,00	3.300,00	3.362,70	0,00	0,00	0,00	6.662,70
4. SUPERESTRUTURA										
			%	0%	19%	81%	0%	0%	0%	
			R\$	0,00	2.622,34	11.122,84	0,00	0,00	0,00	13.745,18
5. COBERTURA										
			%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	
			R\$	0,00	0,00	0,00	39.951,95	0,00	0,00	39.951,95
6. REVESTIMENTO										
			%	0%	24%	43%	32%	0%	0%	
			R\$	0,00	5.791,00	10.334,62	7.667,73	0,00	0,00	23.793,35
7. ESQUADRIAS										
			%	0%	6%	94%	0%	0%	0%	
			R\$	0,00	713,61	10.968,93	0,00	0,00	0,00	11.682,54
8. PISO										
8.1 PISO INTERNO										
			%	0%	31%	20%	49%	0%	0%	
			R\$	0,00	3.218,43	2.025,89	5.017,56	0,00	0,00	10.261,88
8.2 PISO EXTERNO										
			%	0%	32%	20%	47%	0%	0%	
			R\$	0,00	4.816,57	3.035,50	7.078,71	0,00	0,00	14.930,78
9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
			%	14%	36%	42%	8%	0%	0%	
			R\$	2.364,12	6.338,78	7.299,33	1.447,12	0,00	0,00	17.449,35
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
			%	0%	25%	46%	28%	0%	0%	
			R\$	0,00	1.956,41	3.596,24	2.200,06	0,00	0,00	7.752,71
TOTAL			R\$	21.713,78	R\$ 33.569,79	R\$ 51.746,04	R\$ 63.363,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.392,74

SILVERIO DOMINGUES  
Engenheiro Civil  
CREA 506128557