



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO



OBJETO: GALPÃO EM PRÉ-MOLDADO PARA O ABRIGO DE MENORES		PRAZO PROPOSTO				DATA BASE:
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.				junho.16
		FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura da O.S.				
		UNIDADE	1º mês	2º mês	3º mês	TOTAL
ITEM	SERVIÇOS		30 dias	60 dias	90 dias	
1. GALPÃO						
		%	33%	67%		
		R\$	31.948,33	63.896,67		95.845,00
2. PISO						
		%	30%	70%		
		R\$	1.946,09	4.512,90		6.458,99
3. PINTURA						
		%			100%	
		R\$			3.384,68	3.384,68
4. DRENAGEM						
		%			100%	
		R\$			12.197,79	12.197,79
5. COMPLEMENTARES						
		%	11%		89%	
		R\$	105,49		880,71	986,20
TOTAL			R\$ 33.999,91	R\$ 68.409,57	R\$ 16.463,18	R\$ 118.872,66