

OBJETO: ETAPA 1 - ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA IGUAPE, S/Nº - VILA VITÓRIA - CAJATI/SP

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
		1	FRENTE 1	2
		2	FRENTE 2	3
		3	FRENTE 3	5
		4	FRENTE 4	6
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			
		1	FRENTE 1	1
		4	FRENTE 4	6
3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
		1	FRENTE 1	5
		2	FRENTE 2	5
		3	FRENTE 3	5
		4	FRENTE 4	5
4	DEMOLIÇÃO DE GUIAS E SARJETAS			
		1	FRENTE 1	1
		2	FRENTE 2	1
		3	FRENTE 3	2
		4	FRENTE 4	2
5	DRENAGEM			
		1	FRENTE 1	2
		2	FRENTE 2	2
		3	FRENTE 3	3
		4	FRENTE 4	3
6	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA			
		1	FRENTE 1	1
		2	FRENTE 2	2
		3	FRENTE 3	3

		4	FRENTE 4	3
7	CALÇADA			
		1	FRENTE 1	2
		2	FRENTE 2	3
		3	FRENTE 3	4
		4	FRENTE 4	4
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
		1	FRENTE 1	6
		2	FRENTE 2	6
		3	FRENTE 3	6
		4	FRENTE 4	6

CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N° do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulad o	Valor Acumulado
1	3,22%	R\$ 18.432,84	3,22%	R\$ 18.432,84
2	11,09%	R\$ 63.536,70	14,31%	R\$ 81.969,54
3	11,93%	R\$ 68.385,29	26,24%	R\$ 150.354,83
4	11,10%	R\$ 63.599,13	37,34%	R\$ 213.953,96
5	54,14%	R\$ 310.263,98	91,48%	R\$ 524.217,94
6	8,52%	R\$ 48.828,37	100,00%	R\$ 573.046,31

OBS.: A obra deverá ser executada de acordo com os eventos e etapas definidas no cronograma e projeto