

Recapeamento asfáltico, execução de calçadas, acessibilidade e obras complementares na Avenida Fernando Costa, no Bairro Parafuso - Etapa 5

Local: Av. Fernando Costa, Bairro Parafuso

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
		1	FRENTE 01	2
		2	FRENTE 02	3
		3	FRENTE 03	5
2	DRENAGEM			
		1	FRENTE 01	1
		2	FRENTE 02	2
		3	FRENTE 03	3
3	DEMOLIÇÃO GUIA E SARJETA			
		1	FRENTE 01	1
		2	FRENTE 02	2
		3	FRENTE 03	3
4	GUIA E SARJETA			
		1	FRENTE 01	1
		2	FRENTE 02	2
		3	FRENTE 03	3
5	CALÇADA			
		1	FRENTE 01	2
		2	FRENTE 02	3
		3	FRENTE 03	4
6	MURETA DE PROTEÇÃO			
		1	FRENTE 01	1
7	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
		1	FRENTE 01	5
		2	FRENTE 02	5
		3	FRENTE 03	5

CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	4,50%	R\$ 14.339,09	4,50%	R\$ 14.339,09
2	28,99%	R\$ 92.429,78	33,49%	R\$ 106.768,87
3	22,50%	R\$ 71.745,64	55,99%	R\$ 178.514,51
4	7,84%	R\$ 24.996,27	63,83%	R\$ 203.510,78
5	36,17%	R\$ 115.313,70	100,00%	R\$ 318.824,48

OBS.: A obra deverá ser executada de acordo com os eventos e etapas definidas no cronograma e projeto