

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES
LOCAL: RUA CLAUDINO NOVAES, INHUNGUVIRA - CAJATI/SP

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	FRENTE 01	1
		2	FRENTE 02	6
		3	FRENTE 03	6
		4	FRENTE 04	6
		5	FRENTE 05	5
2	RECAPEAMENTO	1	FRENTE 01	6
		2	FRENTE 02	6
		3	FRENTE 03	6
		4	FRENTE 04	6
3	AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTO	1	FRENTE 01	5
		2	FRENTE 02	5
		3	FRENTE 03	6
		4	FRENTE 04	6
		5	FRENTE 05	6
4	DRENAGEM	1	FRENTE 01	2
5	GUIA E SARJETA	1	FRENTE 01	3
		2	FRENTE 02	4
		3	FRENTE 03	5
		4	FRENTE 04	5
		5	FRENTE 05	5
6	DEMOLIÇÃO GUIA E SARJETA	1	FRENTE 01	1
		2	FRENTE 02	2
		3	FRENTE 03	3
		4	FRENTE 04	4
		5	FRENTE 05	4
7	MURO DE CONTENÇÃO - GABIÃO	1	FRENTE 01	2
		2	FRENTE 02	3
		3	FRENTE 03	4
		4	FRENTE 04	5
		5	FRENTE 05	5
8	MURETA DE ARRIMO	2	FRENTE 02	3
9	CALÇADA	1	FRENTE 01	3
		2	FRENTE 02	4
		3	FRENTE 03	5
		4	FRENTE 04	6
		5	FRENTE 05	6



Prefeitura

CAJATI

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

**EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES
LOCAL: RUA CLAUDINO NOVAES, INHUNGUVIRA - CAJATI/SP**

CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	1,24%	R\$ 16.380,35	1,24%	R\$ 16.380,35
2	14,54%	R\$ 191.511,39	15,78%	R\$ 207.891,74
3	11,90%	R\$ 156.728,97	27,68%	R\$ 364.620,71
4	32,41%	R\$ 427.000,26	60,09%	R\$ 791.620,97
5	24,17%	R\$ 318.339,67	84,26%	R\$ 1.109.960,64
6	15,74%	R\$ 207.369,61	100,00%	R\$ 1.317.330,25

OBS.: A obra deverá ser executada de acordo com os eventos e etapas definidas no cronograma e projeto