



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO		PRAZO PROPOSTO									DATA BASE:
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.									junho-21
		FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura da O.S.									
		UNIDADE	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	TOTAL
ITEM	SERVIÇOS		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES											
		%	79%	4%	4%	4%	4%	4%			
		R\$	21.245,49	1.127,70	1.127,70	1.127,70	1.127,70	1.127,70			26.884,01
2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES											
		%	100%								
		R\$	12.901,38								12.901,38
3. FUNDAÇÃO - SAPATAS											
		%	100%								
		R\$	21.533,01								21.533,01
4. VIGAS											
		%	65%	35%							
		R\$	11.341,45	6.106,93							17.448,38
5. PILARES											
		%	65%	35%							
		R\$	11.421,57	6.150,08							17.571,65
6. PISOS											
		%				100%					
		R\$				8.969,92					8.969,92
7. PAREDES E DIVISÓRIAS											
		%	25%	75%							
		R\$	18.417,37	55.252,10							73.669,46
8.1 PORTAS DE MADEIRA											
		%				100%					
		R\$				18.733,38					18.733,38
8.2 JANELAS DE ALUMÍNIO											
		%				100%					
		R\$				43.986,12					43.986,12
9. IMPERMEABILIZAÇÃO											
		%	100%								
		R\$	895,22								895,22
10. ACABAMENTO E REVESTIMENTO											
		%				28%	53%	20%			
		R\$				28.017,79	53.414,89	19.853,80			101.286,48
11. COBERTURA											
		%		30%	70%						
		R\$		58.493,57	136.485,01						194.978,58
12. ACABAMENTO, LOUÇAS E METAIS											
		%					52%	34%		14%	
		R\$					19.148,41	12.765,61		5.113,75	37.027,77
13. ALIMENTAÇÃO - REDE DE ÁGUA FRIA											
		%			100%						
		R\$			5.393,70						5.393,70
14. ÁGUA FRIA - DISTRIBUIÇÃO											
		%				100%					
		R\$				2.666,43					2.666,43
15. ESGOTO											
		%			100%						

16. ÁGUA PLUVIAL	R\$				8.696,35							8.696,35						
	%						100%											
	R\$					6.552,74						6.552,74						
17. TELEFONIA, TV E DADOS	%							100%										
	R\$							15.392,25				15.392,25						
	%								100%									
18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$								76.446,28			76.446,28						
	%									100%								
	R\$										6.303,29	6.303,29						
19. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	%																	
	R\$																	
TOTAL	R\$	97.755,49	R\$	127.130,38	R\$	151.702,76	R\$	103.501,35	R\$	80.243,74	R\$	131.888,93	R\$	-	R\$	5.113,75	R\$	697.336,40