

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP - LOTE 01		PRAZO PROPOSTO						DATA BASE:	
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. FINAL: 06 (seis) meses a partir da data da assinatura da O.S.						novembro-24	
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª Mês	2ª Mês	3ª Mês	4ª Mês	5ª Mês	6ª Mês	TOTAL
1. LOCAL: RUA PÉROLA - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP									
		%	75,00%	25,00%					100%
		R\$	104.401,29	34.800,43					139.201,72
2. LOCAL: TRAVESSA RORAIMA - BAIRRO BICO DO PATO - CAJATI/SP									
		%	25%	75%					100%
		R\$	19.844,07	59.532,20					79.376,26
3. LOCAL: RUA LORIVAL FERREIRA DA SILVA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP									
		%		25%	75%				100%
		R\$		38.521,92	115.565,77				154.087,69
4. LOCAL: VIELA GERBERA - BAIRRO PARAFUSO- CAJATI/SP									
		%			25%	25%	50%		100%
		R\$			18.225,49	18.225,49	36.450,97		72.901,94
5. LOCAL: VIELA LEANDRO GÓIS - BAIRRO CENTRO - CAJATI/SP									
		%					100%		100%
		R\$					61.485,96		61.485,96
6. LOCAL: RUA BRASÍLIA - BAIRRO JD. MARIA VICENTE - CAJATI/SP									
		%					50%	50%	100%
		R\$					76.161,38	76.161,38	152.322,76
TOTAL		R\$	124.245,36	132.854,55	133.791,25	18.225,49	174.098,31	76.161,38	659.376,33

OBS: Foram considerados 180 dias de prazo de execução da obra, levando em consideração um adicional de 60 dias devido ao período de sazonalidade de chuva com base no índice pluviométrico fornecido pela Defesa Civil.

CAJATI, 07 DE NOVEMBRO DE 2024.

JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE OBRAS
CREA/SP: 5070806928